

АКТ
готовности к отопительному сезону 2016 -2017 г.

«14» июня 2016г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель энергоснабжающей организации: Начальник теплового хозяйства МУП "НИС" Смирнов Г.М.

Представитель МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи городского поселения Нахабино» Начальник жилищного отдела Папко И.Ф.

Представитель ремонтно-эксплуатирующей организации слесарь-сантехник ТСЖ "Школьная" Сарбашов М.С.

Представитель потребителя тепловой энергии председатель правления ТСЖ "Школьная" Фадеева Л.В.

произвели приемку подготовленных к зиме тепловых сетей, местных систем отопления абонента ТСЖ «Школьная» расположенного по адресу: п.Нахабино, улица Школьная д.13, Красногорского района, Московской области

1. Результаты испытания и осмотра следующие:

1.2. При гидравлическом испытании системы отопления многоквартирного дома давление было поднято до требуемого ПТЭ ТУ **10 атм.** и выдерживалось в течение **60 мин.** Падения давления **нет** (нет/да/на сколько).

1.3. Пробное давление в системе отопления для гидравлических испытаний обеспечивалось электрическим опрессовочным насосом марки ЕНА-60А (фирма Ампики) с характеристиками: рабочее давление 0-60 атм, подача насоса 6,0 л/мин.

1.4. При гидравлическом испытании пробное давление в системе отопления измерялось манометрами марки МП-160 Дк160 1,6 МПа с диаметром корпуса 160 мм, пределом измерений 0-1,6 МПа, классом точности 1,5, ценой деления 0,01 Мпа.

2. При подготовке к отопительному сезону систем теплоснабжения выполнены следующие работы:

2.1. Проведена замена и обслуживание запорной арматуры, замена масла в гильзах для термометров, манометры на системе отопления заменены. Установлены манометры марки МПЗ-У-16 с пределом измерений 0-1,6 Мпа, классом точности 1,5, ценой деления 0,02 Мпа.

2.2. Система отопления промыта гидродневматическим способом при помощи воздушного компрессора марки Fubag OL 231/50 CM2 (максимальное развиваемое давление 8,0 бар), заполнена химподготовленной водой.

2.3. Система отопления проверена на прочность и плотность гидравлическими испытаниями.

2.4. Изоляция теплопроводов выполнена в полном объеме выполнена

Выводы: системы теплоснабжения абонента ТСЖ «Школьная» подготовлены к эксплуатации в отопительный сезон 2016-2017г.г.

подписи:

Представитель ресурсоснабжающей организации МУП "НИС" Начальник теплового хозяйства _____ Смирнов Г.М.

Представитель МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи городского поселения Нахабино» Начальник жилищного отдела _____ Папко И.Ф.

Представитель ремонтно-эксплуатирующей организации слесарь-сантехник ТСЖ "Школьная" _____ Сарбашов М.С.

Представитель потребителя тепловой энергии председатель правления ТСЖ "Школьная"

_____ Фадеева Л.В.

