

№ п/п	Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	План текущего ремонта			Выполнение плана текущего ремонта
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
				металлического профиля, сварные, окрашенные				
	Крыша							
	стропильная система	пог.м.	х	х	х	х	х	х
	мауэрлат	пог.м.	х	х	х	х	х	х
	выходы на чердак	шт.	16	Металлические двери, окрашенные	Удовл.	5	5	
	чердачные продухи	кв.м.	25	Металлические решетки, окрашенные	Удовл.			
	слуховые окна	кв.м.	х	х	х	х	х	х
	устройства защиты вент. каналов и дымоходов от осадков	шт.	40	Металлические из оцинк.стали	Удовл.	-	-	-
	наружный водосток	пог.м.	х	х	х	х	х	х
	водоотводящие лотки и отводы от здания	пог.м.	24	Сталь трубы Ø108х4	Удовл.			
	Наружные конструкции и оборудование							
	Фундаменты							
	цоколь	кв.м.	445,0	Кирпич	Удовл.	445	445	
	отмостка	кв.м.	450,0	Бетон	Удовл.			
	приямки	шт.	8	Бетон, размеры 0,45х0,45х0,45 м	Удовл.			
	крыльца	шт.	х	х	х	х	х	х
	Наружные стены	кв.м.	9 895,8	Кирпич	Удовл.			
	Колонны и столбы	х	х	х	х	х	х	х
	Фасад	кв.м.	9 895,8	Кирпич	Удовл.			
	архитектурная отделка	кв.м.	х	х	х	х	х	х
	плиты балконов и лоджий	шт.	441	Монолитный жб	Удовл.	30	30	
	ограждение балконов и лоджий	пог.м.	4430,0	Асб.цем. панели в металлическом каркасе из уголков	Удовл.			
	подъездные козырьки	шт.	8	Монолитный жб	Удовл.	8	8	
	межпанельные швы	пог.м.	9305,0	Бетон с окраской	Удовл.	500	500	
	пожарные лестницы	пог.м.	х	х	х	х	х	х
	эркеры	кв.м.	х	х	х	х	х	х
	Проемы							
	дверные заполнения	шт.	253	Дерево, сталь	Удовл.			
	оконные заполнения	шт.	451	Дерево	Удовл.			
	подвальные окна	шт.	х	х	х	х	х	х
	таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.	1/8	Адресная/подъездные таблички, сталь с окраской	Удовл.	2	2	
	Внутренние конструкции и оборудование							
	Перекрытия							
	междуэтажные	кв.м.	38250,0	Монолитный жб	Удовл.			
	подвальные	кв.м.	2591,3	Монолитный жб	Удовл.			
	чердачные	кв.м.	2591,3	Монолитный жб	Удовл.			
	Внутренние стены							
	Косметический ремонт побелка внутренних стен 1,2,3,4,5,6,7,8 подъезды	кв.м.	20710	Монолитный жб, кирпич, оштукатуренные, окрашенные	Удовл.	7452,8	7452,8	
	Балки (ригели)	шт.	х	х	х	х	х	х